

MARDİN SAKIP SABANCI KENT MÜZESİ VE DİLEK SABANCI SAN'AT GALERİSİ

14-15/08/2007 günleri toplantı raporu

14 Ağustos günü inşaata Mete tepeler ile birlikte gidilmiştir. Binada yapılan incelemelerde önerilen işlerin yapılmaya devam edildiği görülmüştür. Daha sonra yaptığımız tespitler Müteahhit Muharrem Erim ve Mimar Sinem Akgün'e iletilmiştir. Buna göre;

-Giriş katındaki tonozların sıvalarının raspası yapıldıktan sonra bazı tonozlarda çatlaklar görülmüştür. Bunlara müdahale edilmesi gerekmektedir. Tüm çatlaklar yeterli genişlik ve derinlikte açılarak incelenecek yapılacak incelemelerden sonra hidrolik kireç esaslı enjeksiyon harcı ile doldurulacak gereken yerlere paslanmaz çelik çubuklarla dikilerek müdahale edilecektir.

-Alt kattaki tonozlarda mevcut olan sıvanın da kaldırılarak incelenmesi gerektiğine karar verildiği için burada itina ile sıva raspası yapılması istenmiştir.

-Alt kattaki duvarlardaki çimento esaslı harçların 3-4 cm'e kadar açılarak hidrolik esaslı kireç harc ile doldurulması kararlaştırılmıştır.

-Sıvanacak yüzeylerde ve derz işleme işinde kullanılacak hidrolik esaslı kireç karışımı için araştırma yapılmaya başlanmıştır. Hazır katkı karışım yada şantiyede belirlenecek ölçülerde hazırlanacak harcın mı daha iyi sonuç vereceği belirlenmesi için her iki harçta deneme olarak yapıda belirli bölgede denenmiş ve karar verilmek üzere incelemeye alınmıştır.

-Alt ve giriş katında bulunan kolon ve kemerlerin üzerlerinde bulunan sıva artıkları ve boyaların temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlem için gerekli ustalarla görüşüldü ve işin tarifi yapıldı. Taş yüzeyler ıslak sünger yardımı ile ıslatılacak ve nemli yüzey üzerinde düz tarak ile taş yüzeye hiç bir zarar vermeden sıva ve boya tabakaları kaldırılacaktır.

-Teras çatı için yapılması gereken izolasyon işleminin bu hafta içinde yapılması kararlaştırılmıştır. Yine terasta kullanılacak taş kaplama için getirilen numuneler (Mardin, Midyat ve Urfa taşı) incelenmiştir. Mehmet Ata İletmiş ile Mardin'de daha önce yapılan uygulamalara bakılmış ve karar vermek için Metin Keskin'in görüşü istenmiştir.

-Giriş katında mozaik döşemeler söküldükten sonra ortaya çıkan yeni şap döşemeninde kaldırılmasına karar verilmiştir.

-Daha önce başlanan drenaj çalışmalarına devam edilmiş ve kazı kotları belirlenmiştir.

Bütün bu değerlendirilmelerin ve incelemelerin sonucunda Mete Tepeler ve Mehmet Ata İletmiş ile aldığımız karar sonucunda restorasyon işinin daha verimli olması ve belirlenen sürede yetişmesi için müteahhitin ekiplerinin artırması gerektiğine karar verilmiştir.

A.Nüvit Bayar